

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DO CEPEF - FINEP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE REFERÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		MES UM		MES DOIS		MES TRES		MES QUATRO		MES CINCO		MES SEIS		MES SETE		MES OITO	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ADMINISTRAÇÃO	0,50%	R\$ 3.610,55	50,00%	R\$ 1.805,28													50,00%	R\$ 1.805,28
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14,31%	R\$ 103.814,30	6,80%	R\$ 7.059,37	6,17%	R\$ 6.405,34	7,03%	R\$ 7.298,15	10,91%	R\$ 11.326,14	13,96%	R\$ 14.492,48	19,59%	R\$ 20.337,22	25,17%	R\$ 26.130,06	10,37%	R\$ 10.765,54
3.0	CANTEIRO DE OBRAS	6,80%	R\$ 49.313,25	100,00%	R\$ 49.313,25														
4.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,34%	R\$ 9.749,55			100,00%	R\$ 9.749,55												
5.0	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	25,34%	R\$ 183.912,99																
	EXECUÇÃO DE ESTACA	12,16%	R\$ 22.367,49			100,00%	R\$ 22.367,49												
	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO	17,21%	R\$ 31.659,75					100,00%	R\$ 31.659,75										
	EXECUÇÃO DO PISO TERREO	19,02%	R\$ 34.983,37					100,00%	R\$ 34.983,37										
	EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA TÉRREO E RAMPA	17,24%	R\$ 31.705,60							100,00%	R\$ 31.705,60								
	LAJE TRELICADA	25,94%	R\$ 47.710,91									100,00%	R\$ 47.710,91						
	EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA 2 PVTO	8,42%	R\$ 15.485,88											100,00%	R\$ 15.485,88				
6.0	COBERTURA	11,81%	R\$ 85.721,09																
	INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	25,44%	R\$ 21.810,51											100,00%	R\$ 21.810,51				
	INSTALAÇÃO DE TELHAS TERMOACUSTICAS	66,26%	R\$ 56.801,44													100,00%	R\$ 56.801,44		
	INSTALAÇÃO DE CALHAS E CONEXÕES	8,29%	R\$ 7.109,14													100,00%	R\$ 7.109,14		
7.0	ARQUITETURA	25,07%	R\$ 181.962,97																
	PAREDES TERREO E ENCUNHAMENTO	8,43%	R\$ 15.342,46					100,00%	R\$ 15.342,46										
	PAREDES 2 PVTO	7,12%	R\$ 12.962,60									100,00%	R\$ 12.962,60						
	REVESTIMENTO TERREO	13,64%	R\$ 24.814,83											100,00%	R\$ 24.814,83				
	PINTURA INTERNA TERREO	3,39%	R\$ 6.173,58											100,00%	R\$ 6.173,58				
	REVESTIMENTO 2 PVTO	9,09%	R\$ 16.543,22													100,00%	R\$ 16.543,22		
	PINTURA INTERNA 2 PVTO	2,86%	R\$ 5.201,47													100,00%	R\$ 5.201,47		
	PINTURA EXTERNA	1,99%	R\$ 3.624,59															100,00%	R\$ 3.624,59
	PISO TERREO	6,13%	R\$ 11.149,98									100,00%	R\$ 11.149,98						
	PISO 2 PVTO	5,01%	R\$ 9.122,73											100,00%	R\$ 9.122,73				
	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC	6,04%	R\$ 10.989,58															100,00%	R\$ 10.989,58
	BANCADA DE ALVENARIA E PASSEIO	9,03%	R\$ 16.437,24													100,00%	R\$ 16.437,24		
	RAMPA	26,23%	R\$ 47.724,96											100,00%	R\$ 47.724,96				
	COMBATE A INCENDIO	1,03%	R\$ 1.875,68															100,00%	R\$ 1.875,68
8.0	ESQUADRIAS	6,58%	R\$ 47.737,99																
	INSTALAÇÕES DAS JANELAS	68,14%	R\$ 32.528,90											100,00%	R\$ 32.528,90				
	INSTALAÇÕES DAS PORTAS	31,86%	R\$ 15.209,09													100,00%	R\$ 15.209,09		
9.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	1,06%	R\$ 7.678,74					100,00%	R\$ 7.678,74										
10.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	6,03%	R\$ 43.754,70																
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	2,72%	R\$ 19.752,40													100,00%	R\$ 19.752,40		
	CONDUTORES	2,29%	R\$ 16.630,57															100,00%	R\$ 16.630,57
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	0,54%	R\$ 3.930,92															100,00%	R\$ 3.930,92
	ATERRAMENTO	0,17%	R\$ 1.223,15															100,00%	R\$ 1.223,15
	EXECUÇÃO CIVIL RAMAL ALIMENTADOR	0,31%	R\$ 2.217,66															100,00%	R\$ 2.217,66
11.0	PAISAGISMO	0,80%	R\$ 5.819,49															100,00%	R\$ 5.819,49
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,36%	R\$ 2.643,29															100,00%	R\$ 2.643,29
	(R\$) SIMPLES				R\$ 58.177,90		R\$ 38.522,38		R\$ 73.941,27		R\$ 66.052,94		R\$ 86.315,97		R\$ 177.998,61		R\$ 163.184,06		R\$ 61.525,73
	(%) SIMPLES		R\$ 725.718,85		8,02%		5,31%		10,19%		9,10%		11,89%		24,53%		22,49%		8,48%
			96,68%																
	(R\$) ACUMULADO				R\$ 58.177,90		R\$ 96.700,28		R\$ 170.641,55		R\$ 236.694,49		R\$ 323.010,45		R\$ 501.009,06		R\$ 664.193,12		R\$ 725.718,85
	(%) ACUMULADO				8,02%		13,32%		23,51%		32,62%		44,51%		69,04%		91,52%		100,00%