



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
PRÉDIO BIBLIOTECA E ADMINISTRAÇÃO
CAMPUS TEÓFILO OTONI - TEÓFILO OTONI - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	10,79%	173.629,83	35%	60.770,44	30%	52.088,95	35%	60.770,44
2	DEMOLIÇÕES	0,01%	129,46	100%	129,46		-		-
3	PAREDES E PAINÉIS	0,03%	452,03		-		-	100%	452,03
4	PINTURA	1,28%	20.581,93		-		-	100%	20.581,93
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13,66%	219.861,86	25%	54.965,47	40%	87.944,74	35%	76.951,65
6	HVAC - AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO	24,43%	393.110,47	22%	86.484,30	45%	176.899,71	33%	129.726,46
7	HVAC - EQUIPAMENTOS	49,46%	795.814,06	20%	159.162,81	45%	358.116,33	35%	278.534,92
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,34%	5.455,48		-		-	100%	5.455,48

	(R\$) SIMPLES		1.609.035,13		361.512,49		675.049,74		572.472,91
	(%) SIMPLES		100%		22,47%		41,95%		35,58%
	(R\$) ACUMULADO				361.512,49		1.036.562,22		1.609.035,13
	(%) ACUMULADO				22,47%		64,42%		100,00%

Engº Rodrigo Alves de Novaes

CREA-PR 32643/D

AS BUILT PROJETOS