



Obra
Laboratórios das Engenharias - ICET

Bancos
SINAPI - 05/2021 - Minas
Gerais
SETOP - 04/2021 - Minas
Gerais

B.D.I.
25,4%

Encargos Sociais
Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	100,00% 6.420,21	50,00% 3.210,11											50,00% 3.210,11
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 224.007,80	5,86% 13.126,86	5,97% 13.373,27	12,29% 27.530,56	14,70% 32.929,15	12,00% 26.880,94	10,05% 22.512,78	11,74% 26.298,52	6,20% 13.888,48	6,92% 15.501,34	6,89% 15.434,14	5,86% 13.126,86	1,52% 3.404,92
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 75.763,85	100,00% 75.763,85											
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00% 598.842,01	5,62% 33.631,59	14,77% 88.453,32	27,49% 164.616,06	35,23% 210.967,69	16,89% 101.173,36							
4.1	FUNDAÇÕES	100,00% 67.263,18	50,00% 33.631,59	50,00% 33.631,59										
4.2	INFRAESTRUTURA - BALDRAMES E LAJE	100,00% 109.643,46		50,00% 54.821,73	50,00% 54.821,73									
4.3	SUPERESTRUTURA - PAVIMENTO SUPERIOR	100,00% 219.588,65			50,00% 109.794,33	50,00% 109.794,33								
4.4	SUPERESTRUTURA - PAVIMENTO COBERTURA	100,00% 202.346,72				50,00% 101.173,36	50,00% 101.173,36							
5	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	100,00% 725.469,63		3,64% 26.374,81	9,87% 71.569,38	9,87% 71.569,38	17,86% 129.568,96	26,64% 193.294,54	19,05% 138.192,04	2,82% 20.477,77	2,82% 20.477,77	7,04% 51.097,84	0,39% 2.847,14	
5.1	ALVENARIA	100,00% 131.874,06		20,00% 26.374,81	20,00% 26.374,81	20,00% 26.374,81	20,00% 26.374,81	20,00% 26.374,81						
5.2	REVESTIMENTOS DE PAREDES/TETO/FORRO	100,00% 199.896,84					33,00% 65.965,96	33,00% 65.965,96	34,00% 67.964,93					
5.3	PINTURA	100,00% 150.287,77						33,00% 49.594,96	33,00% 49.594,96			34,00% 51.097,84		
5.4	REVESTIMENTOS DE PISO	100,00% 90.389,14			50,00% 45.194,57	50,00% 45.194,57								
5.5	PASSEIO E RAMPA ACESSO PRINCIPAL	100,00% 30.726,65						100,00% 30.726,65						
5.6	ESQUADRIAS - PORTAS	100,00% 41.264,31						50,00% 20.632,16	50,00% 20.632,16					
5.7	ESQUADRIAS - JANELAS	100,00% 40.955,53								50,00% 20.477,77	50,00% 20.477,77			
5.8	GUARDA CORPO E CORRIMÃO	100,00% 2.847,14											100,00% 2.847,14	
5.9	BANCADAS/DIVISORIAS	100,00% 37.228,19					100,00% 37.228,19							
6	COBERTURA	100,00% 91.824,36							33,00% 30.302,04	33,00% 30.302,04	34,00% 31.220,28			
7	INSTALAÇÕES	100,00% 114.540,68							50,00% 57.270,34	50,00% 57.270,34				
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 246.395,60									33,00% 81.310,55	33,00% 81.310,55	34,00% 83.774,50	
9	INCÊNDIO	100,00% 11.125,37								100,00% 11.125,37				
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 52.102,35											50,00% 26.051,18	50,00% 26.051,18
Porcentagem			5,86%	5,97%	12,29%	14,7%	12,0%	10,05%	11,74%	6,2%	6,92%	6,89%	5,86%	1,52%
Custo			125.732,40	128.201,40	263.716,00	315.466,21	257.623,26	215.807,32	252.062,94	133.064,00	148.509,94	147.842,53	125.799,68	32.666,20
Porcentagem Acumulado			5,86%	11,83%	24,12%	38,81%	50,81%	60,87%	72,61%	78,81%	85,73%	92,62%	98,48%	100,0%
Custo Acumulado			125.732,40	253.933,79	517.649,79	833.116,00	1.090.739,26	1.306.546,58	1.558.609,52	1.691.673,52	1.840.183,45	1.988.025,98	2.113.825,66	2.146.491,86