



Your complimentary
 use period has ended.
 Thank you for using
 PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

[Click Here to upgrade to limited Pages and Expanded Features](#)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI/ MG

Construção da LANCHONETE

Localização: CAMPUS JK Diamantina/MG

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		MES 05		MES 06		MES 07	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,43%	9.441,71	60,0	5.665,03	40,0	3.776,69		-		-		-		-		-
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	29,33%	22.272,81		-	20	4.454,56	20	4.454,56	20	4.454,56	40	8.909,13		-		-
3	FECHAM E REVESTIMENTO	51,63%	39.209,35		-		-	15	5.881,40	25	9.802,34	25	9.802,34	25	9.802,34	10	3.920,93
4	INSTALAÇÕES	6,53%	4.960,17		-		-		-		-		-	20	992,03	80	3.968,14
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,08%	61,23		-		-		-		-		-		-	100	61,23
	(R\$) SIMPLES		75.945,28		5.665,03		8.231,25		10.335,97		14.256,90		18.711,46		10.794,37		7.950,30
	(%) SIMPLES		100,00%		7%		11%		14%		19%		25%		14%		10%
	(R\$) ACUMULADO				5.665,03		13.896,28		24.232,24		38.489,14		57.200,61		67.994,98		75.945,28
	(%) ACUMULADO				7%		18%		32%		51%		75%		90%		100%

Karenina Martins Valadares
 Arquiteta e Urbanista
 UFVJM