

AQUISIÇÃO DE MODULOS HABITACIONAIS EM CONTAINER - CAMPUS JANAÚBA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	MÓDULO	75%	179.900,00	30%	53.970,00	40%	71.960,00	30%	53.970,00
2	SOBRE TETO	12%	28.000,00	30%	8.400,00	40%	11.200,00	30%	8.400,00
3	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	5%	11.385,00	0%	-	50%	5.692,50	50%	5.692,50
4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	8%	19.500,00	50%	9.750,00	0%	-	50%	9.750,00
	(R\$) SIMPLES		238.785,00		72.120,00		88.852,50		77.812,50
	(%) SIMPLES		100%		30,20%		37,21%		32,59%
	(R\$) ACUMULADO				72.120,00		160.972,50		238.785,00
	(%) ACUMULADO				30,20%		67,41%		100,00%